

INFORMACIJA
O UTROŠKU SREDSTAVA U 2016. GODINI
KOJIMA SU FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
2016.-2018. GODINA



Maj 2017

www.fmf.gov.ba

SADRŽAJ

UVOD	2
PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA UKLJUČENIH U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2016.-2018. GODINA	3
PROJEKTI ZAVRŠENI U 2016. GODINI	4
PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI	4
REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO DAC SEKTORIMA.....	4
REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO LOKACIJAMA	5
PROJEKTI KOJI SU 2016. GODINI DOBILI STATUS „U IMPLEMENTACIJI“	5
Prilog 1. Pregled projekata završenih u 2016. godini	7
Prilog 2. Pregled projekata implementiranih u 2016. godini	8

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH», broj 106/14) (u daljem tekstu: Uredba) Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija ima obavezu da najmanje jednom godišnje informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PJI Federacije).

Navedenom Uredbom propisano je da implementaciju projekata od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koje je odobrila Vlada Federacije, te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrše jedinice za upravljanje projektom¹. Uloga jedinice za upravljanje projektom je, između ostalog, koordinacija u identifikaciji i utvrđivanju prioriternih projekata u okviru resora, dostavljanje prioriternih projekata Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija u cilju pripreme PJI Federacije, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji projekata, te praćenje i izvještavanje o implementaciji tekućih projekata.

Izvještavanje o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekat, vrši se kvartalno unosom podataka u PIMIS sistem (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama) i dostavljanjem propisanog IP obrasca Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija.

Informacija o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekti uključeni u PJI Federacije 2016.-2018. godina pripremljena je na osnovu podataka unesenih u PIMIS sistem za koje su, u skladu sa članom 17. Uredbe, Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija jedinice za upravljanje projektom i koordinatori² dostavili potpisan i ovjeren IP obrazac.

Informacija sadrži pregled ulaganja u projekte po vrsti, načinu i izvoru finansiranja, DAC sektoru i lokaciji implementacije projekta, i to:

- ukupnu vrijednost projekata u implementaciji,
- ukupnu vrijednost sredstava utrošenih za finansiranje projekata do 31.decembra 2016. godine,
- plan realizacije za 2016. godinu utvrđen PJI Federacije 2016.-2018. godina i realizaciju tog plana,
- ukupnu vrijednost projekata završenih u 2016. godini i iznos sredstava utrošenih u 2016. godini za njihovu realizaciju,
- ukupnu vrijednost projekata koji su u 2016. godini dobili status „u implementaciji“.

Projekti u implementaciji obuhvataju, kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranje. Projekat koji se finansira iz više izvora tretira se kao projekat u implementaciji ukoliko su efektivna sredstva iz bilo kog od izvora.

Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija programe javnih investicija i informacije o utrošku sredstava na implementaciju projekata uključenih u PJI Federacije objavljuje na svojoj internet stranici <http://www.fmf.gov.ba>.

¹ Jedinica za upravljanje projektom u smislu navedene Uredbe je organizaciona jedinica osnovana u okviru federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije, odnosno javnog preduzeća i odgovorna je za implementaciju projekta koji je odobrila Vlada Federacije.

² Koordinator je lice ovlašteno za unos podataka o projektima u PIMIS sistem na nivou Federacije


PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA UKLJUČENIH U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2016.-2018. godina

U PJI Federacije 2016.-2018. godina su uključena 84 projekta ukupne vrijednosti 14.335,19 mil. KM, od čega 38 kandidovanih (11.067,15 mil. KM) i 46 projekata u implementaciji (3.268,04 mil. KM).

Tabela 1. Realizacija projekata, zbirno, po vrsti finansiranja, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
Ino sredstva	Kredit	2.421,88	576,92	249,71	43,28%	997,07
	Grant	246,78	40,29	30,31	75,23%	122,21
INO IZVORI UKUPNO		2.668,66	617,21	280,02	45,37%	1.119,28
Domaća sredstva	Budžet	252,11	32,96	7,02	21,30%	158,27
	Vlastita sredstva	333,48	32,51	18,55	57,05%	154,35
	Grant	13,78	0,00	1,00		13,77
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		599,38	65,47	26,57	40,58%	326,39
Ukupno		3.268,04	682,68	306,59	44,91%	1.445,66

Plan ulaganja u 2016. godini koji je iznosio 682,68 mil. KM realizovan je sa 44,91%.



Iz ino kredita u 2016. godini je utrošeno ukupno 249,71 mil. KM, a iz ino grantova 30,31 mil. KM, čime je plan finansiranja projekata u 2016. godini iz kredita realizovan sa 43,28%, a iz grantova sa 75,23%.

PROJEKTI ZAVRŠENI U 2016. GODINI

Od 46 projekata koji su u PJI Federacije 2016-2018. godina bili u implementaciji, u 2016. godini je završeno 11 projekata ukupne vrijednosti 498,67 mil. KM (Prilog 1.).

Tabela 2. Završeni projekti, zbirno, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
Ino sredstva	Kredit	387,51	3,34	57,35	1.718,53%	377,26
	Grant	21,92	0,00	1,88		22,54
INO IZVORI UKUPNO		409,43	3,34	59,23	1.774,98%	399,81
Domaća sredstva	Budžet	23,77	2,13	3,06	143,31%	20,90
	Vlastita sredstva	65,47	0,00	2,17		63,06
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		89,24	2,13	5,23	245,08%	83,96
Ukupno		498,67	5,47	64,46	1.178,34%	483,77

PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI

Od projekata koji su u PJI Federacije 2016.-2018. godina imali status „u implementaciji“, 35 projekata (Prilog 2.) ukupne vrijednosti 2.769,36 mil KM je zadržalo taj status.

Tabela 3. Zbirni pregled ulaganja u projekte u implementaciji, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
Ino sredstva	Kredit	2.034,37	573,59	192,36	33,54%	619,80
	Grant	224,86	40,29	28,43	70,57%	99,67
INO IZVORI UKUPNO		2.259,23	613,87	220,79	35,97%	719,47
Domaća sredstva	Budžet	228,34	30,83	3,96	12,85%	137,36
	Vlastita sredstva	268,01	32,51	16,37	50,35%	91,29
	Grant	13,78	0,00	1,00		13,77
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		510,14	63,34	21,34	33,69%	242,42
Ukupno		2.769,36	677,21	242,13	35,75%	961,90

REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO DAC SEKTORIMA

Plan ulaganja u 2016. godini najrealnije je postavljen za projekte iz DAC sektora „Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi“ (utroškom sredstava u iznosu od 41,84 mil. KM plan je premašen za 29,97%) i iz sektora „Vladin sektor i civilno društvo“ (utroškom sredstava u iznosu od 6,79 mil. KM plan je ispunjen sa 81,53%).

Tabela 4. Realizacija projekata u implementaciji po DAC sektorima, u mil. KM

DAC sektor	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
Transport i skladištenje	1.175,86	204,41	89,54	43,81%	536,50
Proizvodnja i snabdijevanje energijom	813,87	290,69	57,96	19,94%	140,19
Vodosnabdijevanje i sanitacija	375,76	102,44	29,27	28,57%	157,14
Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	229,32	32,19	41,84	129,97%	53,55
Višesektorske/uzajamno povezane aktivnosti	49,09	8,73	3,38	38,76%	22,74
Građevinarstvo	34,96	14,81	10,39	70,13%	10,39
Poljoprivreda	32,76	12,50	2,07	16,54%	8,46
Vladin sektor i civilno društvo	32,65	8,32	6,79	81,53%	12,31
Zdravstvo	21,13	2,00	0,54	26,97%	19,87
Šumarstvo	3,96	1,11	0,35	31,67%	0,76
Ukupno	2.769,36	677,21	242,13	35,75%	961,90

REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO LOKACIJAMA

Na implementaciju tzv. federalnih projekata u 2016. godini utrošeno je 69,28 mil. KM ili 28,61% ukupne realizacije u toj godini. Na projekte implementirane u Zeničko-dobojskom kantonu utrošeno je 52,70 mil. KM (21,77%), u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 53,07 mil. KM (21,92%), dok je u svim ostalim kantonima zajedno utrošeno 27,70% od ukupno utrošenih sredstava u 2016. godini.

Tabela 5. Realizacija projekata u implementaciji, po lokaciji, u mil. KM

Lokacija	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
Hercegovačko-neretvanski kanton	804,00	190,64	53,07	27,84%	259,36
Zeničko-dobojski kanton	542,84	133,32	52,70	39,53%	130,06
Federacija BiH	542,45	107,81	69,28	64,26%	185,27
Kanton 10	390,31	188,16	31,62	16,81%	43,87
Kanton Sarajevo	232,68	3,47	15,47	446,05%	215,86
Unsko-sanski kanton	116,23	34,47	11,57	33,56%	40,56
Tuzlanski kanton	92,23	7,90	7,61	96,34%	70,56
Srednjobosanski kanton	18,29	4,18	0,05	1,18%	3,53
Posavski kanton	16,69	4,96	0,60	12,00%	8,46
Zapadnohercegovački kanton	13,63	2,31	0,15	6,69%	4,35
Ukupno	2.769,36	677,21	242,13	35,75%	961,90

PROJEKTI KOJI SU 2016. GODINI DOBILI STATUS „U IMPLEMENTACIJI“

U 2016. godini status „u implementaciji“ dobilo je 11 projekata ukupne vrijednosti 1.681,06 mil. KM, od kojih su sredstva trošena za realizaciju pet projekata ukupne vrijednosti 523,51 mil. KM.

Na realizaciju ovih projekata u 2016. godini utrošeno je ukupno 48,96 mil. KM. Tri³ od tih projekata finansirani su iz kredita (20,41 mil. KM), dok je vlastitim sredstvima javnih preduzeća⁴ finasirano još dva projekta.

Tabela 6. Pregled projekata koji su 2016. godini dobili status „u implementaciji, u mil. KM

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Lokacija	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
410 Zaštita okoliša	Projekat zaštite od poplava rijeke Drine	Ino sredstva	Kredit	WB IDA	BPK	15,47	9,73	6,35	6,71
		Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije		0,36	0,00	15,00	15,00
	Projekat zaštite od poplava rijeke Drine						15,83	9,73	21,35
311 Poljoprivreda	Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	FBiH	2,78	1,11	0,04	0,04
		Ino sredstva	Kredit	OPEC fond		9,34	2,36	0,00	0,00
			Grant	IFAD		10,91	4,36	0,56	
	Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP)						23,68	8,09	0,64

³ Projekat zaštite od poplava rijeke Drine- 6,35 mil. KM iz kredita WB, Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP)- 0,56 mil. KM iz IFAD kredita i Projekat izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj)-Klopče, dionica Nemila-Zenica (Klopče) –13,5 mil. KM iz OPEC kredita

⁴ osim Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj)-Klopče, finansirani su projekti: Projekat izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Zenica Donja Gračanica (Tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče) i HE Janjići na rijeci Bosni

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Lokacija	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
210 Transport i skladištenje 21020 Cestovni transport	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica tunel Zenica, dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	45,21	1,76		
		Ino sredstva	Kredit	EIB		97,79			
				EBRD		48,90			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica tunel Zenica, dionica Nemila-Zenica (Klopče)					191,90	1,76		
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Vranduk -Tunel Zenica, dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	29,86	5,18	0,00	
		Ino sredstva	Kredit	OPEC		95,84			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Vranduk -Tunel Zenica, dionica Nemila-Zenica (Klopče)					125,70	5,18	0,00	
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Kvanj -Buna, dionica Mostar jug-Zvirovići	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	HNK	45,58	2,06	0,00	
		Ino sredstva	Kredit	EIB		195,58			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Kvanj -Buna, dionica Mostar jug-Zvirovići					241,17	2,06	0,00	
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak II faza izgradnje	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	PK	20,39			
		Ino sredstva	Kredit	EIB		78,23			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc dionica Svilaj-Odžak II faza izgradnje					98,63			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj)-Klopče, dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	47,78	12,67	2,62	
		Ino sredstva	Kredit	EBRD		70,41			
				OPEC		117,35	72,74	13,50	
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj)-Klopče, dionica Nemila-Zenica (Klopče)					235,54	85,41	16,12	
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila-Vranduk, dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	23,40			
		Ino sredstva	Kredit	Kuvajt		70,41			
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Nemila-Vranduk, dionica Nemila-Zenica (Klopče)					93,81			
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Zenica Donja Gračanica (Tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	40,88	2,97	10,59		
	Ino sredstva	Kredit	EIB		97,79				
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Tunel Zenica Donja Gračanica (Tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče)					138,67	2,97	10,59		
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Prenj-Mostar sjever, dionica Ovčari-Mostar sjever	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	HNK	79,72				
	Ino sredstva	Kredit	Ostala ino sredstva		326,62				
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc poddionica Tunel Prenj-Mostar sjever, dionica Ovčari-Mostar sjever					406,34				
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	HE Janjčić na rijeci Bosni 15,75 MW	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće vlastita sredstva	ZDK	4,79	1,71	0,19	3,26
			Ostala domaća sredstva	46,35		0,00	0,00	0,00	
		Ino sredstva	Kredit	Kfw		57,06	1,30	0,00	0,00
			Grant	Kfw		1,58	0,16	0,07	1,42
	HE Janjčić na rijeci Bosni 15,75 MW					109,79	3,18	0,26	4,68
U K U P N O					1.681,06	118,38	48,96	26,47	

Prilog 1. Pregled projekata završenih u 2016. godini, u mil. KM

DAC sektor	Naziv projekta	Finansiranje			Podnositelj / implementator	Lokacija	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
		Vrsta	Način	Izvor						
140 Vodospredjivanje i sanitacija	GEF Projekat upravljanje Neretvom i Trebišnjicom	Ino sredstva	Grant	WB	Agencija za vodno područje Jadranskog mora	FBiH	3,87		1,88	4,52
		Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine sufinansiranje			4,35		2,51	4,35
				Budžet FBiH sufinansiranje			0,20		0,01	0,20
				Budžet FBiH javne investicije			0,43		0,30	0,43
	GEF (Globalni fond za okoliš) Projekat upravljanje Neretvom i Trebišnjicom						8,84		4,71	9,50
140 VODOSPREDJIVANJE I SANITACIJA Ukupno							8,84		4,71	9,50
160 Ostale usluga i socijalna infrastruktura	Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMRSP	FBiH	0,84			0,84
			Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce			7,12		7,11	
		Ino sredstva	Kredit	WB IDA			11,90			12,29
	Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja						19,86			20,24
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno							19,86			20,24
210 Transport i skladištenje	Koridor Vc Sarajevska zaobilaznica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	FMPiK	FBiH	37,26			37,26
	Koridor Vc Sarajevska zaobilaznica						37,26			37,26
	Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	FMPiK	FBiH	5,31			3,39
		Ino sredstva	Kredit	Ostala ino sredstva			30,09			19,24
	Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva						35,40			22,63
	Nabavka vozova nagibne tehnike talgo	Ino sredstva	Kredit	Vlada Španije	FMPiK	FBiH	132,27			131,70
Nabavka vozova nagibne tehnike talgo						132,27			131,70	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno							204,93			191,59
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	Revitalizacija hidroelektrane Rama	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	JP EP HZHB	Prozor	5,57			5,56
			Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće			15,78		2,17	15,29
		Ino sredstva	Grant	KfW			13,69			13,69
			Kredit	KfW			19,56			19,56
	Revitalizacija hidroelektrane Rama						54,60		2,17	54,09
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM Ukupno							54,60		2,17	54,09
312 Poljoprivreda	Poljoprivreda i ruralni razvoj	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMPVŠ	FBiH	1,72			1,72
				Budžet FBiH - javne investicije			1,91			1,68
		Ino sredstva	Grant	SIDA			4,36			4,33
			Kredit	WB IDA			15,75	0,35	1,01	15,82
	Poljoprivreda i ruralni razvoj Ukupno						23,75	0,35	1,01	23,55
	Unapređenje uvjeta života na selu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMPVŠ	FBiH	2,26	1,45	0,23	0,79
				IFAD			7,13	1,14	1,65	7,37
Ino sredstva		Kredit	OPEC fond	9,03			1,85	1,67	9,79	
Unapređenje uvjeta života na selu						18,43	4,44	3,55	17,95	
312 POLJOPRIVREDA Ukupno							42,18	4,79	4,57	41,50
321 Industrija	Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - IBRD	ODRAZ	FBiH	56,09		0,42	56,09
							Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME			
	Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME - dodatno finansiranje	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - IBRD	ODRAZ	FBiH	105,69		52,60	105,40
							Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME - dodatno finansiranje			
321 INDUSTRIJA Ukupno							161,78		53,02	161,49
400 Višesektorske / uzajamno povezane aktivnosti	Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	FMPU	FBiH	6,49	0,68		5,34
							Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine Ukupno			
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI Ukupno							6,49	0,68		5,34
ZAVRŠENI PROJEKTI UKUPNO							498,67	5,47	64,46	483,77

Prilog 2. Pregled projekata implementiranih u 2016. godini, u mil. KM

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016	
140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	1 Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	FMOiT	FBiH	2,69	0,54	0,31	57,91%	1,77	
		Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka -IBRD			18,29	3,92	1,40	35,47%	4,83	
				WB IDA			12,38	1,53	0,25	16,37%	6,10	
	Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom Ukupno							33,36	5,98	1,96	32,82%	12,70
	2 GEF Projekat zaštite kvaliteta voda u BiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH-sufinansiranje		Agencija za vodno područje rijeke Save	FBiH	2,21				0,05
				Mostar	1,86			0,58		2,02		
				Odžak	1,31				1,31			
			Trnovo	0,24				0,24				
			Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce			Odžak	0,11		0,11		
				Živinice			2,70		2,00			
					Mostar		9,29	1,29	7,76	601,86%	9,27	
		Ino sredstva	Grant	Europska komisija-IPA			Živinice	5,14			5,14	
				Svjetska banka (WB) -GEF	FBiH		1,83			1,83		
					Mostar		3,78	0,68	0,41	60,88%	1,88	
			Odžak		3,51				3,51			
			Trnovo		0,94				0,94			
			Živinice		3,11				3,11			
			Mostar		4,70		0,56	2,12	378,21%	5,11		
			Živinice	3,32				3,32				
	Kredit		Svjetska banka (WB) -IDA		Živinice	0,60			0,60			
	GEF (Globalni fond za okoliš) Projekat zaštite kvaliteta voda u BiH Ukupno							44,65	2,53	10,87	429,68%	40,44
	3 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje		Bihać	Bihać	1,50	0,50	1,00	200,00%	1,00
				Budžet općine - sufinansiranje				5,60	4,22	0,43	10,21%	0,49
			Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce				3,59	2,02	0,20	9,64%	0,99
		Ino sredstva	Grant	Europska komisija-IPA				5,63	1,25	1,27	101,61%	3,89
				KfW				34,23	14,91	7,94	53,28%	17,48
	Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać Ukupno							50,55	22,90	10,84	47,32%	23,85

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	4	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMPVŠ	Federacija BiH	1,59	0,50	0,32	63,88%	0,32
					Budžet FBiH - javne investicije		Federacija BiH	18,00	6,00	0,00	0,00	
							Bosanska Krupa	2,08	0,00	0,00	1,24	
							Bosanski Petrovac	1,16	0,00	0,00	0,85	
							Bosansko Grahovo	0,89	0,42	0,00	0,27	
							Doboj Jug	3,57	0,23	0,00	1,23	
							Glamoč	0,88	0,13	0,00	0,54	
							Gračanica	3,68	0,48	0,00	1,75	
							Jajce	7,70	1,81	0,00	1,46	
							Konjic	4,65	0,20	0,00	7,70	
							Lukavac	3,93	0,39	0,00	0,85	
							Mostar	7,18	0,00	0,00	6,94	
							Orašje	3,81	1,53	0,00	1,45	
							Prozor	7,73	1,16	0,00	5,33	
							Tešanj	11,81	1,55	0,00	2,17	
							Tomislavgrad	4,60	0,60	0,00	3,10	
				Velika Kladuša	12,95		1,23	0,00	6,52			
				Čitluk	3,05		0,31	0,00	2,74			
				Široki Brijeg	3,44			0,00	2,80			
				Bosanska Krupa	1,46			0,00	0,92			
				Bosanski Petrovac	1,03			0,00	0,92			
				Bosansko Grahovo	0,62			0,02	0,49			
				Doboj Jug	0,72			0,01	0,58			
				Glamoč	0,62			0,02	0,65			
				Gračanica	0,84			0,00	0,62			
				Jajce	2,59			0,05	1,66			
				Konjic	3,09			0,07	2,30			
				Lukavac	0,78			0,00	0,34			
				Mostar	6,44			0,12	2,30			
				Orašje	2,08			0,00	1,06			
				Prozor	2,50			0,00	2,22			
				Tomislavgrad	3,22			0,00	2,09			
	Tešanj	2,11		0,03	1,74							
	Čitluk	0,49		0,00	0,47							
	Široki Brijeg	2,40		0,01	0,48							
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija-IPA							

140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	Ino sredstva	Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	Bosanski Petrovac	1,21	0,63	0,00		0,00	
				Lukavac	1,92	1,92	0,00		0,00	
				Prozor	1,00	0,55	0,00		0,00	
				Tešanj	2,50	0,83	0,00		0,00	
				Široki Brijeg	1,97	0,72	0,00		0,00	
		Kredit	EIB	FMPVŠ	Federacija BiH	8,37	3,91	0,23	5,87%	1,98
					Bosanska Krupa	3,54	2,05	0,00		0,19
					Bosanski Petrovac	2,50	0,90	0,00		0,95
					Bosansko Grahovo	1,51	0,87	0,16	18,85%	0,16
					Doboj Jug	1,76	0,65	0,00		0,03
					Glamoč	1,50	0,67	0,02	3,58%	0,02
					Gračanica	4,45	1,40	0,04	2,59%	0,80
					Jajce	8,00	2,37	0,00		0,42
					Konjic	5,94	2,43	0,64	26,55%	1,36
					Lukavac	6,55	0,88	0,00		0,06
					Mostar	15,65	14,74	0,78	5,28%	0,78
					Orašje	5,87	3,43	0,60	17,34%	1,02
					Prozor	8,50	5,20	0,18	3,51%	1,76
					Tešanj	9,50	2,77	0,81	29,10%	0,91
					Tomislavgrad	7,82	3,07	0,84	27,47%	1,39
		Velika Kladuša	6,45	2,63	0,52	19,86%	0,76			
Čitluk	1,20	0,28	0,00		0,40					
Široki Brijeg	5,83	1,59	0,14	8,87%	1,06					
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH Ukupno				247,19	71,03	5,60	7,88%	80,16		
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA Ukupno				375,76	102,44	29,27	28,57%	157,14		

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Projekat registracija nekretnina	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove	FBiH	0,23		0,39		0,69	
			Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva			3,27	0,50	0,50	100,07%	0,50	
		Ino sredstva	Kredit	WB IDA			25,73	7,71	5,08	65,88%	9,02	
	Projekat registracija nekretnina Ukupno							29,23	8,21	5,97	72,69%	10,20
	2	Tehnička pomoć za unapređivanje investicijske klime i institucijsko jačanje	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Federalna uprava za inspeksijske poslove	FBiH	0,09		0,09		0,16
			Ino sredstva	Grant	SIDA			3,34	0,11	0,73	653,30%	1,95
	Tehnička pomoć za unapređivanje investicijske klime i institucijsko jačanje Ukupno							3,42	0,11	0,82	734,61%	2,10
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno							32,65	8,32	6,79	81,53%	12,31	

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 21020 Cestovni transport	1	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug-Zvirovići, poddionica Buna-Počitelj	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	FMPIK	Više općina HNK	15,57	3,74	0,00	0,00	
			Ino sredstva	Kredit	EBRD			64,54		0,00	0,00	
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug-Zvirovići, poddionica Buna-Počitelj, Ukupno							80,11	3,74	0,00		0,00
	2	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Mostar jug-Zvirovići, poddionica Počitelj-Zvirovići	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	FMPIK	Više općina HNK	69,38		0,00		0,00
				Ino sredstva	Kredit			EIB	195,58	71,23	0,00	0,00
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Mostar jug - Zvirovići, poddionica Počitelj-Zvirovići Ukupno							264,96	71,23	0,00		0,00
	3	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Nemila – Zenica (Klopče), poddionica Pečuj-Klopče	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	FMPIK	Zenica	43,52		2,62		15,40
				Ino sredstva	Kredit			Kuvajt	97,79		0,00	0,00
								OPEC fond	117,35	71,22	13,50	18,96%
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Nemila – Zenica (Klopče), poddionica Pečuj-Klopče Ukupno							258,67	71,22	16,12	22,64%	28,91
	4	Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac L=cca 8,1 km	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	JP Ceste FBiH	Više općina HNK	3,46				3,46
				Grant	Budžet FBiH - GSM licenca			3,28		0,10	3,28	
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće			5,29		0,83	6,42	
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	0,88				0,88	
	Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac L=cca 8,1 km Ukupno							12,91		0,93		14,04
	5	Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj - Potpaklenik, potez Karaula	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - GSM licenca	JP Ceste FBiH	Više općina TK	10,50		0,91		10,48
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće			3,51		6,66	11,59	
				Ino sredstva	Kredit			EIB	4,24			
	Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj - Potpaklenik, potez Karaula Ukupno							18,25		7,57		26,32
	6	Koridor Vc (Drivuša - Klopče)	Ino sredstva	Kredit	Kuvajt	FMPIK	Zenica	55,46	24,09	8,90	36,96%	19,22
								Koridor Vc (Drivuša - Klopče) Ukupno				
7	Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šićki Brod, rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza na cesti M-4 Doboju-Tuzla, dionica Drežnik-Petlja Šićki Brod	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	JP Ceste FBiH	Više općina TK	18,27				16,81	
			Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće			0,61		0,01	0,61		
Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šićki Brod, rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza na cesti M-4 Doboju-Tuzla, dionica Drežnik-Petlja Šićki Brod Ukupno							18,88		0,01		17,42	

210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Cestovni transport	8	Sarajevska obilaznica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	FMPIK	Više općina KS	40,22				40,00		
				Ino sredstva	Kredit	EBRD					75,45			73,53	
						EIB					71,36		4,78	61,72	
						OPEC fond					27,83		10,69	32,33	
			Sarajevska obilaznica								214,85		15,47		207,59
	9	Izgradnja glavne gradske magistrale u Zenici	Ino sredstva	Kredit	Saudijski fond za razvoj	Zenica	ZDK		37,41	1,03	4,72	457,77%	38,55		
		Izgradnja glavne gradske magistrale u Zenici Ukupno								37,41	1,03	4,72	457,77%	38,55	
	Željeznički transport	10	Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/	Ino sredstva	Grant	Europska komisija-IPA		FMPIK	Više općina HNK	12,71	1,48	0,00		11,23	
						Kredit	EBRD					82,15	6,58	9,81	149,11%
					EIB						100,92	15,26	16,90	110,77%	90,83
					OPEC fond						18,58	9,78	9,12	93,28%	9,12
					Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/ Ukupno								214,36	33,10	35,83
	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno								1.175,86	204,41	89,54	43,81%	536,50		

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
311 POLJOPRIVREDA	1	Razvoj navodnjavanja	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMPVŠ	FBiH	4,92	1,88	0,31	16,49%	1,27
			Ino sredstva	Kredit	WB IDA			27,84	10,62	1,76	16,54%	7,19
		Razvoj navodnjavanja Ukupno								32,76	12,50	2,07
312 POLJOPRIVREDA Ukupno								32,76	12,50	2,07	16,54%	8,46

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
312 ŠUMARSTVO	1	Projekat održivog upravljanja šumama i krajolicima	Ino sredstva	Grant	Svjetska banka -IBRD	FMPVŠ	FBiH	3,96	1,11	0,35	31,67%	0,76
		Projekat održivog upravljanja šumama i krajolicima Ukupno								3,96	1,11	0,35
312 ŠUMARSTVO Ukupno								3,96	1,11	0,35	31,67%	0,76

DAC sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016	
	1	Crpna hidroelektrana Vrilo	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP HZ HB	Tomislavgrad	20,09	5,00	0,00		1,38
			Ino sredstva	Grant	KfW				0,43	0,26	0,13	49,78%
		Kredit		KfW			195,58	58,67	0,00		0,00	
		Crpna hidroelektrana Vrilo Ukupno							216,10	63,94	0,13	0,21%
	2	Električna distribucija BiH (podaci od 12 10 2016.godine)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP BiH	Više općina HNK	1,48	0,00	0,00		0,92
								Više općina KS	7,98	0,00	0,00	7,09
								Više općina TK	11,03	0,00	0,00	8,23
								Više općina USK	3,43	0,00	0,00	3,33
								Više općina ZDK	5,42	0,00	0,00	5,04
			Ino sredstva	Kredit	EIB			Više općina HNK	1,93	0,77	0,00	0,00
								Više općina KS	8,67	3,47	0,00	0,00
								Više općina TK	7,06	2,82	0,00	0,00
								Više općina USK	4,44	1,78	0,00	0,00
								Više općina ZDK	7,24	2,89	0,00	0,00
	Električna distribucija BiH Ukupno							58,67	11,73	0,00		24,63
	3	Gasifikacija Srednjobosanskog kantona, I faza: Gasovod Zenica - Travnik	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP BH-Gas d.o.o	FBiH	8,87		0,03		8,76
			Ino sredstva	Grant	EBRD			0,65		0,65		
				Kredit	EBRD			33,25		28,95		
		Gasifikacija Srednjobosanskog kantona, I faza: Gasovod Zenica - Travnik Ukupno							42,77		0,03	
	4	Izgradnja hidroelektrane Una Kostela-rekonstrukcija i proširenje	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP BiH	Bihać	4,52	0,60	0,12	19,39%	0,62
			Ino sredstva	Kredit	Ostala domaća sredstva			3,30		0,00	0,00	
					EBRD			17,60	1,75	0,09	5,36%	0,42
		Izgradnja hidroelektrane Una Aneks - 6,1 MW Ukupno							25,43	2,35	0,21	8,94%
	5	Izgradnja hidroelektrane Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP BiH	Zenica	22,49	2,15	0,97	44,92%	9,60
			Ino sredstva	Kredit	EBRD			50,85	19,25	21,16	109,93%	22,08
					EIB			73,34	6,65	0,00	0,00	
		Izgradnja hidroelektrane Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW Ukupno							146,69	28,05	22,13	78,88%
6	Izgradnja vjetroelektrana Podveležje 1	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP BiH	Mostar	14,08	3,60	3,65	101,28%	7,38	
		Ino sredstva	Kredit	KfW			127,13	50,80		0,00		
	Izgradnja vjetroelektrana Podveležje 1 Ukupno							141,21	54,40	3,65	6,70%	7,38

230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	7	Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru finasijske suradnje Njemačke i BiH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP HZ HB	Tomislavgrad	11,74	11,28	0,80	7,09%	1,26
			Ino sredstva	Grant	KfW			1,96		0,08		1,96
				Kredit	KfW	138,86	107,20	29,56	27,57%	29,56		
		Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru finasijske suradnje Njemačke i BiH Ukupno							152,56	118,48	30,43	25,69%
	8	POWER IV - EP BiH Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP BiH	FBiH	3,62	1,10	0,00		0,17
			Ino sredstva	Grant	KfW			5,07	3,91	1,25	31,88%	1,45
				Kredit	KfW	9,25	4,21	0,00		0,00		
		POWER IV - EP BiH - Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije Ukupno							17,93	9,22	1,25	13,53%
	9	SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	JP EP HZ HB	FBiH	2,52	2,52			0,00
			Ino sredstva	Grant	KfW			3,52		0,13		0,33
				Kredit	KfW	6,47				0,00		
		SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom Ukupno							12,52	2,52	0,13	5,24%
	230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM Ukupno							813,87	290,69	57,96	19,94%	140,19

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
730 HUMANITARNA POMOĆ U REKONSTRUKCIJI I OBNOVI	1	Projekat hitnog oporavka od poplava	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - WB IDA	FMF	FBiH	68,58	12,10	34,89	288,38%	46,48
		Projekat hitnog oporavka od poplava Ukupno							68,58	12,10	34,89	288,38%
	2	Regionalni stambeni program	Ino sredstva	Grant	CEB	FMROI	FBiH	69,44	8,33	2,96	35,57%	3,03
		Regionalni stambeni program Ukupno							69,44	8,33	2,96	35,57%
	3	Rekonstrukcija i obnova	Ino sredstva	Kredit	Saudijski fond za razvoj	FMROI	FBiH	11,66	3,71	3,85	103,90%	3,92
		Rekonstrukcija i obnova Ukupno							11,66	3,71	3,85	103,90%
	4	Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMROI	FBiH	0,57	0,14	0,13	88,78%	0,13
			Ino sredstva	Kredit	CEB			79,06	7,91	0,00	0,00%	0,00
		Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja Ukupno							79,63	8,05	0,13	1,56%
	730 HUMANITARNA POMOĆ U REKONSTRUKCIJI I OBNOVI Ukupno							229,32	32,19	41,84	129,97%	53,55

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
323 GRAĐEVINARSTVO	1	Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini	Ino sredstva	Kredit	WB IDA	FMPU	FBiH	34,96	14,81	10,39	70,13%	10,39
		Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini Ukupno							34,96	14,81	10,39	70,13%
323 GRAĐEVINARSTVO Ukupno								34,96	14,81	10,39	70,13%	10,39

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
120 ZDRAVSTVO	1	Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	FMZ	FBiH	0,82				0,82
					Budžet FBiH - javne investicije			1,20		0,00		0,05
			Ino sredstva	Kredit	Razvojna banka vijeća Europe			10,76	2,00	0,54	26,89%	10,65
					WB IDA			8,36				8,35
		Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF) Ukupno								21,13	2,00	0,54
120 ZDRAVSTVO Ukupno								21,13	2,00	0,54	26,89%	19,87

DAC sektor		Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj / implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2016	Utrošeno u 2016	% realizacije plana za 2016	Ukupno utrošeno do 31 12 2016
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI	1	IPA 2011 - OTPAD	Ino sredstva	Grant	Europska komisija - IPA	FMOiT	FBiH	8,73	1,73	2,98	171,90%	2,98
		IPA 2011 - OTPAD Ukupno							8,73	1,73	2,98	171,90%
	2	Podrška razvoju lokalnih zajednica PRLZ	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	ODRAZ	FBiH	24,54	4,00	0,22	5,55%	12,76
					Općina budžet			15,82	3,00	0,18	6,14%	7,00
		Podrška razvoju lokalnih zajednica PRLZ Ukupno							40,36	7,00	0,41	5,80%
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI Ukupno								49,09	8,73	3,38	38,76%	22,74

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na _____sjednici, održanoj _____ 2017. godine donosi:

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2016.-2018. godina.
2. Zadužuju se sva federalna ministarstva, jedinice za upravljenje projektima i druge implementirajuće agencije/institucije da najkasnije petnaest dana po isteku kvartala ažuriraju podatke u PIMIS sistemu i na propisanom IP obrascu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu finansija, dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava iz svih izvora kojima se finansiraju projekti iz njihove nadležnosti.
3. Zadužuju se resorna federalna ministarstva, jedinice za upravljenje projektima, javna preduzeća i druge implementirajuće agencije/institucije da, u skladu sa članom 40. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu («Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16), uz potpisan i ovjeren IP obrazac, Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu finansija dostave i kvartalni plan povlačenja kreditnih i grant sredstva za svaku godinu do konačne realizacije projekta.
4. Zadužuju se jedinice za upravljenje projektima osnovane u okviru federalnog organa uprave da putem resornog federalnog ministarstva, radi informiranja, kvartalno, najkasnije petnaest dana po isteku kvartala, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, dostavljaju izvještaj o realizaciji projekata iz svoje nadležnosti, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojsima u njihovoj realizaciji (max 500 karaktera).
5. Zadužuju se agencije iz člana 5. stav 1. tačka k. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH“, broj 106/14) da Vladi Federacije BiH, radi informiranja, kvartalno, najkasnije petnaest dana po isteku kvartala, dostavljaju izvještaj o realizaciji projekata iz svoje nadležnosti, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojsima u njihovoj realizaciji (max 500 karaktera).
6. Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija da Informaciju o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2016.-2018. godina objavi na svojoj internet stranici.
7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj _____

PREMIJER

Sarajevo _____ 2017. godine

Fadil Novalić